

---

Emne	Observation af udbedringer på rampe til P-kælder	
Dato	Foretaget 13.-16. oktober af MNJ (under udførelsen af udbedringerne) og 24. oktober af HI.	
Deltagere	Mikael Nørman Jespersen (MNJ) Henrik Isidor (HI)	Sjælsø P-laug I
Bilag	A : Foto, optaget af under observationerne.	

---

Pos	Emne	Handling
<b>01</b>	<b>Baggrund</b> Efter konstatering af regnvandsindtrængen igennem revnedannelse af P-rampens belægning, har Sjælsø besluttet at udføre ny top-belægning af støbeasfalt.  Arbejdet med ny topbelægning blev udført i uge 42 og arbejder ved afløbrist blev afsluttet i uge 43.  Der blev i forbindelse med Sjælsøs observationer d. 16. oktober, optaget fotos af utætheder ved inddækninger langs rampens sider – og disse blev eftergået og fuget i forbindelse med afsluttende arbejder i uge 43.	
<b>02</b>	<b>Videre forløb</b> Der vil løbende efter regnvejr blive udført eftersyn af inddækninger mm.	HI / Sjælsø

---

---

Emne	Bilag A : Foto, optaget under observationen	
Dato	Foretaget 13.-16. oktober af MNJ (under udførelsen af udbedringerne) og 24. oktober af HI.	
Deltagere	Mikael Nørman Jespersen (MNJ) Henrik Isidor (HI)	Sjælsø P-laug I

---

01

Ny topbelægning på rampe til P-kælder



13.10 – Udlægning og fastsvejsning af ny membran (asfaltpap)  
(MNJ Observation)



13.10 – Udlægning og fastsvejsning af ny membran (asfaltpap)

01  
(fortsat)



14.10 – Udlægning og fastsvejsning af ny membran (asfaltpap) på hele rampen



15.10 – Udlægning af ny topbelægning (støbeasfalt – pigrullet)

01  
(fortsat)



15.10 – Udlægning af ny topbelægning (støbeasfalt – pigrullet)



16.10 – Ny topbelægning er udført – arbejder ved rist pågår.

01  
(fortsat)



24.10 – Arbejder ved rist er udført (HI Observation)



24.10 – Arbejder ved rist er udført

01  
(fortsat)



24.10 – Udbedringsarbejder ved inddækninger er udført



24.10 – Udbedringsarbejder ved inddækninger er udført